

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARCIAL												
AÇÃO: PIMES/ BADESUL OBRA: Pavimentação com Paralelepípedos de Basalto Regulares e Microdrenagem LOCAL: Rua Odorico Goelzer												
PRAZO DE EXECUÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PLACA DA OBRA	-		-		-		-		-		-	-
TERRAPLENAGEM	-	50,00	-	50,00	-		-		-		-	-
MOVIMENTO DE TERRA	-	50,00	-	50,00	-		-		-		-	-
MICRODRENAGEM	13.156,92	50,00	13.156,92	50,00	-		-		-		26.313,83	21,46
PAV. COM PARALELEPIPEDOS	-		16.331,81	20,00	28.580,67	35,00	28.580,67	35,00	8.165,91	10,00	81.659,06	66,60
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		1.896,89	15,00	5.058,36	40,00	3.793,77	30,00	1.896,90	15,00	12.645,90	10,31
SINALIZAÇÃO	-		-		-		-		1.158,81	100,00	1.158,81	0,95
PASSEIO PÚBLICO	-		-		-		-		834,19	100,00	834,19	0,68
TOTAL PERÍODO	13.156,92	10,73	31.385,60	25,60	33.639,03	27,44	32.374,44	26,40	12.055,79	9,83	122.611,79	100,00
TOTAL GERAL	13.156,92	10,73	44.542,52	36,33	78.181,55	63,76	110.555,99	90,17	261.709,81	100,00	122.611,79	100,00

Obs.: Os serviços de terraplenagem, movimento de terra, execução das caixas e colocação dos tubos serão executados pelo Município de Jacuizinho/RS.

Jacuizinho/RS, 25 de fevereiro de 2019

**Arlindo Wulff Neto**  
Engº Civil Crea RS 215407