

## CRONOGRAMA - AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO BORBOLETA

Obra: Ampliação do Salão Comunitário Borboleta - Jacuizinho/RS

Endereço: Borboleta, Interior de Jacuizinho/RS

Dimensão da Obra = 74,75 m<sup>2</sup>

Data de preço: Orçamento SINAPI - Ref. 02/2024

BDI = 24,20%

Planilha Cronograma

VALOR TOTAL com BDI = R\$ 74.264,63

### CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM (%)	CRONOGRAMA MENSAL		
				1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.162,86	12,34%	100,00%		
				9.162,86		
2	FUNDAÇÃO E VIGA DE BALDRAME	7.166,47	9,65%	100,00%		
				7.166,47		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	314,29	0,42%	100,00%		
				314,29		
4	SUPERESTRUTURA	26.255,32	35,35%	20,00%	80,00%	
				5.251,06	21.004,26	
5	COBERTURA	17.835,63	24,02%		50,00%	50,00%
					8.917,81	8.917,81
6	PAVIMENTAÇÃO	8.755,69	11,79%			100,00%
						8.755,69
7	ESQUADRIAS	4.587,76	6,18%			100,00%
						4.587,76
8	SERVIÇOS FINAIS	186,61	0,25%			100,00%
						186,61

<b>Valores Totais</b>	<b>74.264,63</b>	<b>100%</b>	21.894,68	29.922,07	22.447,88
			29,48%	40,29%	30,23%
Jacuizinho/RS, abril de 2024			29,48%	69,77%	100,00%

**Arlindo Wulff Neto**

Engenheiro Civil - CREA/RS 215407

**Diniz José Fernandes**

Prefeito Municipal de Jacuizinho/RS