

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	Apelido do Empreendimento MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 JACUIZINHO/RS	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									194.402,87	
1.			CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO					-	194.402,87	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.945,20	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	70,00	45,38	BDI 1	56,36	3.945,20	RA
1.2.			FUNDAÇÕES					-	22.322,08	
1.2.1.	SINAPI	100900	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO	M	40,00	249,43	BDI 1	309,79	12.391,60	RA
1.2.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,20	461,97	BDI 1	573,77	6.426,22	RA
1.2.3.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,20	251,92	BDI 1	312,88	3.504,26	RA
1.3.			ESTRUTURA- PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO					-	68.761,28	
1.3.1.	COMP	001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO 0,25X0,50X6,00M	UNIDADE	16,00	3.460,21	BDI 1	4.297,58	68.761,28	RA
1.4.			ESTRUTURA- LAJES TT (PI) PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO					-	99.374,31	
1.4.1.	COMP	002	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJE TT (PI) PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO	M2	189,00	423,34	BDI 1	525,79	99.374,31	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JACUIZINHO/RS  
Local  
junho de 2022  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: Arlindo Wulff Neto  
CREA/CAU: RS 215407  
ART/RRT: