

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO - RS


Obra: Construção de duas Unidades Habitacionais em Alvenaria com Área de 41,05m²
Data : Março de 2023

CRONOGRAMA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 |
|------|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 3.784,18 | 2,03% | 100% | | |
| | | | | 3.784,18 | | |
| 1.2. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 2.332,66 | 1,25% | 100% | | |
| | | | | 2.332,66 | | |
| 1.3. | FUNDAÇÕES | 16.066,92 | 8,64% | 100% | | |
| | | | | 16.066,92 | | |
| 1.4. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.112,62 | 0,60% | 100% | | |
| | | | | 1.112,62 | | |
| 1.5. | SUPERESTRUTURA | 11.020,14 | 5,92% | 50% | 50% | |
| | | | | 5.510,07 | 5.510,07 | |
| | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 45.258,08 | 24,33% | 50% | 50% | |
| | | | | 22.629,04 | 22.629,04 | |
| | SISTEMAS DE COBERTURA | 25.580,50 | 13,75% | | 100% | |
| | | | | | 25.580,50 | |
| | PAVIMENTAÇÃO - PISO | 11.606,86 | 6,24% | | 50% | 50% |
| | | | | | 5.803,43 | 5.803,43 |
| | FORRO | 9.620,68 | 5,17% | | 50% | 50% |
| | | | | | 4.810,34 | 4.810,34 |
| | ESQUADRIAS | 24.616,98 | 13,23% | | 50% | 50% |
| | | | | | 12.308,49 | 12.308,49 |
| | PINTURA | 10.662,66 | 5,73% | | | 100% |
| | | | | | | 10.662,66 |
| | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.480,88 | 4,56% | | 50% | 50% |
| | | | | | 4.240,44 | 4.240,44 |
| | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA | 4.098,70 | 2,20% | | 50% | 50% |
| | | | | | 2.049,35 | 2.049,35 |
| | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO SANITÁRIO | 8.217,78 | 4,42% | | 50% | 50% |
| | | | | | 4.108,89 | 4.108,89 |
| | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LOUÇAS E METAIS | 3.311,88 | 1,78% | | | 100% |
| | | | | | | 3.311,88 |
| | SERVIÇOS FINAIS | 279,56 | 0,15% | | | 100% |
| | | | | | | 279,56 |
| | VALOR TOTAL PARA DUAS UNIDADES | 186.051,08 | 100,00% | 51.435,49 | 87.040,55 | 47.575,04 |
| | | | | 28% | 47% | 26% |
| | UNIDADE HABITACIONAL 01 | 93.025,54 | | 28% | 47% | 26% |
| | | | | 25.717,75 | 43.520,28 | 23.787,52 |
| | UNIDADE HABITACIONAL 02 | 93.025,54 | | 28% | 47% | 26% |
| | | | | 25.717,75 | 43.520,28 | 23.787,52 |
| | VALORES ACUMULADOS | | | 51.435,49 | 138.476,04 | 186.051,08 |
| | | | | 28% | 74% | 100% |

Jacuzinho, março de 2023

DINIZ JOSÉ FENANDES
PREFEITO MUNICIPAL


ARLINDO WULFF NETO
ENG. CIVIL CREA-RS 215407