

PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS

Data de Atualização: 12/07/2023

Id.	Descrição da Obra	Valor Licitado	Valor Contratado	Empresa Responsável pela Execução	Contrato Administrativo	Ordem de Início	Valor Pago	Percentual Executado	Valor de Aditivo Contratual	Custo Total da Obra	Situação	Conclusão
		R\$	R\$		Nº.	Data	R\$	%	R\$	R\$		Data
1	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS EM MADEIRA COM ÁREA DE 43,07M².	R\$ 132.190,37	R\$ 132.190,32	CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA - CNPJ:22.521.643/0001-13	159/2022	08/08/2022	R\$ 125.165,89	94,69%	R\$ -	R\$ 132.190,32	Em execução	04/08/2023
2	CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) MÓDULOS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS, NO AMBITO DO PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO.	R\$ 111.984,95	R\$ 110.203,41	TAILISE WINK BERTOTI - CNPJ:22.775.527/0001-20	161/2022	09/08/2022	R\$ 110.203,41	100,00%	R\$ 1.345,99	R\$ 111.549,40	Concluída	01/03/2023
3	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY.	R\$ 303.886,22	R\$ 303.519,92	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - CNPJ:43.853.693/0001-78	114/2022	29/06/2022	R\$ 303.519,92	100,00%	R\$ -	R\$ 303.519,92	Concluída	28/12/2022
4	CONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) MÓDULOS SANITÁRIOS, A SEREM CONSTRUÍDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS.	R\$ 234.714,96	R\$ 234.714,96	ANTONIO GABRIEL PEREIRA DE QUADROS - CNPJ:49.740.572/0001-04	106/2023	18/04/2023	R\$ 124.260,86	52,94%	R\$ -	R\$ 234.714,96	Em execução	17/10/2023
5	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NOELY.	R\$ 279.471,90	R\$ 267.878,53	TAILISE WINK BERTOTI - CNPJ:22.775.527/0001-20	085/2023	04/04/2023	R\$ 57.227,80	21,36%	R\$ -	R\$ 267.878,53	Em execução	04/08/2023
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM ESTRUTURA METALICA, PORTÕES METÁLICOS, REFORÇOS EM COBERTURA E REFORMA EM CALHAS, PARA A E.M.E.F. ROBERTO TEXTOR E E.M.E.F LEONEL DE MOURA BRIZOLA.	R\$ 99.760,00	R\$ 96.768,00	IRMÃOS BRANDÃO LTDA - CNPJ:88.463.781/0001-00	105/2023	14/04/2023	R\$ 96.768,00	100,00%	R\$ -	R\$ 96.768,00	Em execução	14/08/2023
7	OBRA DE ENGENHARIA (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.	R\$ 1.517.981,14	R\$ 1.517.620,88	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:00.472.805/0001-38	039/2022	19/05/2022	R\$ 1.517.620,88	100,00%	R\$ 185.591,57	R\$ 1.703.212,45	Concluída	29/05/2023