

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO - RS

Obra: Projeto de construção de edificação em alvenaria do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS

Local: Av. Dona Wanda, no Bairro Centro, em Jacuizinho/RS

Cronograma de execução: 8 meses

Conveniente: Prefeitura Municipal de Jacuizinho - RS

Cronograma

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	CRONOGRAMA MENSAL								
						1	2	3	4	5	6	7	8	
1.			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	-										
1.1.			Serviços Preliminares e Gerais	5.868,04	0,74%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						5.868,04								
1.2.			Infraestrutura (baldrames, sapatas)	63.326,92	7,97%	40%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						25.330,77	18.998,08	18.998,08						
1.3.			Impermeabilização	4.331,18	0,55%	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
						1.732,47	866,24	866,24	866,24					
1.4.			Supraestrutura (Vigas, pilares, cintas, laje)	148.415,46	18,68%	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
						59.366,18	29.683,09	29.683,09	29.683,09					
1.5.			Paredes e Paineis	54.962,98	6,92%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
							21.985,19	10.992,60	10.992,60	10.992,60				
1.6.			Coberturas (estrutura e telhas)	46.111,42	5,80%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
							18.444,57	9.222,28	9.222,28	9.222,28				
1.7.			Revestimentos Internos	45.239,04	5,69%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
							18.095,62	9.047,81	9.047,81	9.047,81				
1.8.			Forros e Beiral	16.536,43	2,08%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
							6.614,57	3.307,29	3.307,29	3.307,29				
1.9.			Revestimentos Externos (Paredes, Estruturas e Platibanda)	26.512,06	3,34%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
							10.604,82	5.302,41	5.302,41	5.302,41				
1.10.			Pisos	78.147,84	9,84%	0%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
								31.259,14	15.629,57	15.629,57	15.629,57			
1.11.			Esquadrias	155.839,54	19,61%	0%	0%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%
									62.335,82	31.167,91	31.167,91	31.167,91		
1.12.			Divisórias, Vidros e Plásticos	51.100,12	6,43%	0%	0%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%
									20.440,05	10.220,02	10.220,02	10.220,02		
1.13.			Acabamentos (soleiras, rodapes, peitoril etc.)	7.791,38	0,98%	0%	0%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%
									3.116,55	1.558,28	1.558,28	1.558,28		
1.14.			Pintura	19.475,24	2,45%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
									3.895,05	3.895,05	3.895,05	3.895,05		
1.15.			Instalações Elétricas	25.591,05	3,22%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0%
									5.118,21	5.118,21	5.118,21	5.118,21		
1.16.			Instalações Hidráulicas	5.274,22	0,66%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0%
									1.054,84	1.054,84	1.054,84	1.054,84		
1.17.			Instalações de Esgoto e Águas Pluviais	18.341,95	2,31%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0%
									3.668,39	3.668,39	3.668,39	3.668,39		
1.18.			Instalações do Plano de Prevenção e Combate a Incendio - PPCI	1.942,51	0,24%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	30%	0%
											777,00	582,75	582,75	
1.19.			Louças e Metais	12.691,12	1,60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
														12.691,12
1.20.			Complementos (limpeza final e calafete)	698,67	0,09%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
														698,67
1.21.			Outros Serviços Adicionais	6.326,66	0,80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
														6.326,66
VALOR TOTAL				794.523,83	100,00%	92.297,46	125.292,18	132.415,42	183.680,19	110.184,65	73.089,27	57.265,45	20.299,20	
						11,62%	15,77%	16,67%	23,12%	13,87%	9,20%	7,21%	2,55%	
						11,62%	27,39%	44,05%	67,17%	81,04%	90,24%	97,45%	100,00%	

Jacuizinho/RS, 22 de novembro de 2023

DINIZ JOSÉ FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

Cronograma

CHARLES MIGUEL SCHVAICKARDT
ENG. CIVIL CREA/RS 227003