



Usuário: ARLINDO WULFF NETO
CPF: 029.157.850-07

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Acesso à Informação

Sair do Sistema

28/01/2026 08:42 - v.3.10.14-b24766721

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Instrumento 974223

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

04.217.901/0001-90 - MUNICIPIO DE JACUIZINHO

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SAPATA	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	1
			4	Casa 4	1
			5	Casa 5	1
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
2	BALDRAME	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	1
			4	Casa 4	1
			5	Casa 5	1
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	1
			4	Casa 4	1
			5	Casa 5	1
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
4	PILARES, VIGAS E LAJES	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	-	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	—	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
8	TELHADOS	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	—	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	—	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
12	FORROS	—	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
13	PINTURAS INTERNAS	—	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
14	PINTURAS EXTERNAS	—	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
15	PINTURA ESQUADRIAS	—	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
16	CERÂMICA	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
17	CIMENTADOS	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
18	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	—	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
21	FIOS E CABOS	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
22	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
23	REGISTROS	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
27	ACESSÓRIOS/CAIXAS	—	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	—	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
29	CALAFETE / LIMPEZA	—	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
30	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
			1	Casa 1	1
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	9
			10	Casa 10	10
			11	SERVIÇOS PRELIMINARES	1

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	7,74%	R\$ 108.191,95	7,74%	R\$ 108.191,95
2	12,09%	R\$ 169.043,52	19,83%	R\$ 277.235,47
3	20,77%	R\$ 290.493,82	40,60%	R\$ 567.729,29
4	9,56%	R\$ 133.708,67	50,16%	R\$ 701.437,96
5	7,09%	R\$ 99.159,77	57,26%	R\$ 800.597,73
6	12,00%	R\$ 167.799,36	69,26%	R\$ 968.397,09
7	20,77%	R\$ 290.493,82	90,03%	R\$ 1.258.890,91
8	9,56%	R\$ 133.708,67	99,59%	R\$ 1.392.599,58
9	0,20%	R\$ 2.844,67	99,80%	R\$ 1.395.444,25
10	0,20%	R\$ 2.844,67	100,00%	R\$ 1.398.288,92

Arlindo Wulff Neto
Engenheiro Civil
CREA-RS 215407