

MUNICÍPIO DE JACUIZINHO - RS

Obra: Construção de Ampliação do Ginásio da Escola Roberto Textor
Local: Escola Municipal Roberto Textor, Zona Rural de Jacuizinho/RS

Contato: engenharriajacuizinho@gmail.com
Contrat.: Empresa para fornecimento de material e mão de obra.
Cronogr.: 120 dias
Data Orç.: 18/03/2026
Planilha: Cronograma

Contrat.: Município de Jacuizinho
CNPJ: 04.217.901/0001-90 **ART:**
Empresa:
CNPJ: **ART/RRT:**
BDI: 24,10%

PROJETO

CRONOGRAMA MENSAL

ITEM	VALOR	PORCENT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA MENSAL									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	R\$ 3.661,60	1,25%	Serviços Preliminares e Gerais	R\$ 3.661,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	R\$ 26.112,08	8,94%	Infraestrutura (estacas, baldrames)	R\$ 26.112,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	R\$ 915,71	0,31%	Impermeabilização	R\$ 686,78	R\$ 228,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	R\$ 24.596,67	8,42%	Supraestrutura (Vigas, pilares, cintas, laje)	R\$ -	R\$ 12.298,34	R\$ 12.298,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	R\$ 34.353,14	11,77%	Paredes e Paineis	R\$ 8.588,29	R\$ 25.764,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	R\$ 43.007,37	14,73%	Coberturas (estrutura e telhas)	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.503,69	R\$ 21.503,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	R\$ 24.580,32	8,42%	Revestimentos Internos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.290,16	R\$ 12.290,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	R\$ 3.119,07	1,07%	Forros Interno - PVC - Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.559,54	R\$ 1.559,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	R\$ 40.298,15	13,80%	Pisos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.149,08	R\$ 20.149,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	R\$ 50.746,84	17,38%	Esquadrias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.686,71	R\$ 25.373,42	R\$ 12.686,71	R\$ -	R\$ -
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
11	R\$ 1.966,22	0,67%	Acabamentos (soleiras, rodapes, peitoril etc.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 983,11	R\$ 983,11	R\$ -
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
12	R\$ 13.798,86	4,73%	Pintura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.899,43	R\$ 6.899,43	R\$ -
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
13	R\$ 6.933,30	2,37%	Instalações Elétricas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.733,33	R\$ -	R\$ 1.733,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.733,33	R\$ 1.733,33	R\$ -
				0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%
14	R\$ 2.050,83	0,70%	Instalações Hidráulicas	R\$ -	R\$ -	R\$ 512,71	R\$ -	R\$ 512,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 512,71	R\$ 512,71	R\$ -
				0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%
15	R\$ 4.584,92	1,57%	Instalações de Esgoto e Águas Pluviais	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.146,23	R\$ -	R\$ 1.146,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.146,23	R\$ 1.146,23	R\$ -
				0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%
16	R\$ 10.169,50	3,48%	Louças e Metais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.169,50
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	R\$ 1.069,96	0,37%	Complementos (limpeza final e calafete)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.069,96
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
MENSAL:				13,37%	13,12%	12,74%	11,57%	12,81%	11,78%	11,78%	12,55%	12,06%	
ACUMULADO:				13,37%	26,49%	39,23%	50,80%	63,61%	75,39%	87,94%	100,00%		
VALOR:	R\$ 291.964,54	100,00%		R\$ 39.048,75	R\$ 38.292,12	R\$ 37.194,28	R\$ 33.793,85	R\$ 37.391,03	R\$ 34.395,32	R\$ 36.648,22	R\$ 35.200,97		

Jacuizinho/RS, terça-feira, 31 de março de 2026

Diniz José Fernandes
 Prefeito Municipal

Charles Miguel Schvaickardt
 Engenheiro Civil - CREA/RS 227.003

CONTRATO

18,00% Mão de Obra R\$ 43.093,97
 82,00% Material R\$ 239.410,92
 100,00% Total (MO+Mat.) R\$ 291.964,54
 Cronograma: 100,00%