



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Jacuizinho

Rua Eloi Tatim da Silva, 407 - Fone (55) 3629-1087 - CNPJ 04.217.901/0001-90

MATRIZ DE RISCOS - MCMV FNHIS - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

RISCO:	Acidentes de trabalho (quedas, choques elétricos)
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Ferimentos graves, paralisação da obra, responsabilização civil
AÇÕES PREVENTIVAS	Uso de EPIs, DDS diário PGR/PCMAT, cumprimento das NR's
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Encaminhamento ao serviço médico, paralisação

RISCO:	Intempéries (chuvas fortes e ventos)
PROBABILIDADE:	Alta
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Atraso no cronograma e custos adicionais
AÇÕES PREVENTIVAS	Planejamento considerando sazonalidade
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Revisar cronograma

RISCO:	Problemas no solo ou fundações
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Reforços estruturais, atrasos e aumento de custo
AÇÕES PREVENTIVAS	Sondagem SPT e projeto adequado
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Revisão do projeto

RISCO:	Erros de execução
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Retrabalho e patologias construtivas
AÇÕES PREVENTIVAS	Fiscalização técnica continua
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Correção sem ônus



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Jacuizinho

Rua Elói Tatim da Silva, 407 - Fone (55) 3629-1087 - CNPJ 04.217.901/0001-90

RISCO:	Incompatibilidade entre projetos
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Retrabalho e desperdícios
AÇÕES PREVENTIVAS	Compatibilização previa
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Ajustes técnicos

RISCO:	Descarte irregular de resíduos
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Multas e embargo
AÇÕES PREVENTIVAS	PGRCC
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Regularização ambiental

RISCO:	Problemas trabalhistas
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Ações judiciais
AÇÕES PREVENTIVAS	Controle de encargos
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Substituição de equipe

RISCO:	Falta de mão de obra qualificada
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Baixa produtividade
AÇÕES PREVENTIVAS	Planejamento de RH
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Contratação emergencial

RISCO:	Descumprimento das normas do MCMV
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Reprovação pela CAIXA e perda de recursos
AÇÕES PREVENTIVAS	Atendimento as diretrizes técnicas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Adequação do projeto



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Jacuizinho

Rua Eloi Tatim da Silva, 407 - Fone (55) 3629-1087 - CNPJ 04.217.901/0001-90

RISCO:	Atrasos na liberação de medições ou repasses financeiros
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	ALTO
ALOCACÃO DO RISCO	Administração
DANOS:	Descontinuidade da obra
AÇÕES PREVENTIVAS	Planejamento orçamentário e financeiro
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Reprogramação contratual

RISCO:	Reajuste ou aumento imprevisto de custos de insumos
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Desequilíbrio econômico financeiro
AÇÕES PREVENTIVAS	Planejamento
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Pedido de reequilíbrio

RISCO:	Furto ou vandalismo no canteiro de obras
PROBABILIDADE:	Médio
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Perda de materiais e equipamentos
AÇÕES PREVENTIVAS	Vigilância e controle de acesso
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Reposição de materiais

RISCO:	Interferência de concessionárias (energia)
PROBABILIDADE:	Baixo
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCACÃO DO RISCO	Compartilhado
DANOS:	Atraso na execução
AÇÕES PREVENTIVAS	Articulação prévia com concessionárias
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Reprogramação de atividades

RISCO:	Erro de medição ou quantitativos no orçamento
PROBABILIDADE:	Baixo
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCACÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Divergências contratuais
AÇÕES PREVENTIVAS	Conferencia prévia dos quantitativos
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Ajuste contratual



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Jacuizinho

Rua Eloi Tatim da Silva, 407 - Fone (55) 3629-1087 - CNPJ 04.217.901/0001-90

RISCO:	Não atendimento ao desempenho térmico, acústico ou estrutural
PROBABILIDADE:	Baixo
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Recusa de recebimento da obra
AÇÕES PREVENTIVAS	Controle tecnológico e ensaios
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Correções técnicas

RISCO:	Problemas de logística e acesso ao canteiro
PROBABILIDADE:	Baixo
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Atrasos e custos adicionais
AÇÕES PREVENTIVAS	Planejamento logístico
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Ajuste de cronograma

RISCO:	Eventos de força maior
PROBABILIDADE:	Baixo
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado
DANOS:	Suspensão parcial ou total da obra
AÇÕES PREVENTIVAS	Planos de contingências
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Reequilíbrio contratual

Arlindo Wulff Neto

Engenheiro Civil – CREA/RS 215407